



दोर्दी-१ जलविद्युत खबर

श्रावण २०७७, अंक ४१

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य निरन्तर रुपमा भईरहेको अवस्थामा Covid-19 को कारणले नेपाल सरकारद्वारा गरेको लकडाउनको प्रभाव अन्य विभिन्न क्षेत्रमा परे संगै यस आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । नेपाल सरकारद्वारा विकास निर्माणका कार्यमा लकडाउन केहि मात्रामा खुकुलो पारे संगै कोरोना बाट जोगिनको लागि उच्च सतर्कता अपनाई आयोजनाको निर्माण कार्य निरन्तर रुपमा भईरहेको छ ।

आयोजनाको Headworks अन्तर्गत रहेको बाँध क्षेत्रको निर्माण कार्य हाल ९८ प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ । सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गतको Gravel trap, Approach canal, Desander, र Settling basin को काम सम्पन्न भई forebay निर्माण कार्य निरन्तर भईरहेको छ । आयोजनाको बाँध मा Hydro Mechanical को कार्य अर्न्तगत Gate leaf/Hoist को Erection को कार्य निरन्तर रुपमा भईरहेको छ । यहि आगामी महिना सिभिल निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजनाको साथ निर्माण कार्य भईरहेको छ ।



आयोजनाको बाँध क्षेत्रको कार्य प्रगति ।



आयोजनाको Headworks क्षेत्रको झलक ।

Hydro Mechanical कार्य अन्तर्गत रहेको Penstock को Civil कार्य अन्तर्गत Anchor Block को ढलान र Road crossing र Bifurcation को branch pipe जडानको कार्य भईरहेको छ । आयोजना स्थलमा ७२० मिटर पेनस्टक पाइप ढुवानी भई जस मध्ये २२० मिटर पेन स्टक पाइप जडान, Bifurcation Assembly भई ढलान भईसकेको छ । Penstock Line Civil Work को भौतिक निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ ।



आयोजनाको Bifurcation को जडान गर्ने कार्य गरिँदै ।

यस आयोजनाको विद्युत गृहको भौतिक संरचना निर्माण कार्य पनि तिब्र गतिमा भईरहेको छ । आयोजनाको Turbine/Transformer/Generator को Fabrication को कार्य सम्पन्न भई आयोजना पक्षबाट उक्त सामाग्रीको निरक्षणको कार्य गरी आयोजना स्थल सम्म उक्त सामाग्रीहरु ढुवानी पनि भईसकेको छ । यस आयोजनाको विद्युत गृहको प्रगति विवरणको मुल्याङ्कनको आधारमा ७५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भईसकेको छ ।



आयोजनाको विद्युत गृह निर्माण गरिँदै ।

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको किर्तिपुर सब स्टेसनसम्म लैजाने प्रसारण लाइन निर्माणको प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाहरुको खरिद कार्य सम्पन्न भई आवश्यक १५ वटै टावरहरुको फाउन्डेसन निर्माणका लागि सिभिल कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आवश्यक Transmission line जडान सामाग्री जस्तै: Tower, Conductor, Insulator, तथा अन्य आवश्यक सम्पूर्ण सामाग्रीहरु कार्य स्थलमा ल्याउने कार्य निरन्तर भईरहेको छ ।



Transmission line Foundation निर्माण को कार्य गरिँदै ।

यस आयोजनाको सुरुङ Breakthrough भई सुरुङ भित्र Invert plain concrete lining ३८० मिटर, Final shotcrete Lining ३०० मिटर सम्पन्न भई बाँकी निर्माण कार्य भइरहेको छ र भने सुरुङ जोडिने Underground Surge Tank को निर्माण कार्य भईरहेको छ । ३५ मिटर Underground Surge Tank रहेको १५ मिटर जसमा उत्खनन् कार्य भईसकेको छ र उत्खनन्को कार्य निरन्तर भईरहेको छ ।



आयोजनाको सर्जट्याङ्क क्षेत्र ।

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्न आवश्यक नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको किर्तिपुर सब स्टेसनको निर्माण कार्य पनि तीब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसका साथै प्रसारण लाइनका टावरहरुको निर्माणका लागि फाउन्डेसन निर्माण कार्य पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।



किर्तिपुर सब स्टेसनको निर्माणाधिन कार्य प्रगति ।



सम्पादक : कृतिका भट्ट

दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

फोन नः ९७७ - ०१ ४२३२७५०

वेबसाइट: www.dordikhola.com.np